

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهر سازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهر سازی ولایات

ملاحظات	توضیحات	موضوع	شماره
	پروژه اعمار مسجد ۵۰۰ نفری محمد اکبر ستانکزی در قریه عمرآباد	نام پروژه	۱
	وزارت امور شهر سازی و اراضی	نام ارگان پروژه مربوط	۲
	2576 متر مربع	مساحت کلی پروژه	۳
	954.25 متر مربع	مساحت زیربنا	۴
	یک طبقه	تعداد طبقات	۵
	مرکز ولایت لوگر	موقعیت پروژه	۶
	۲۰/۰۲/۱۳۹۹ الی ۵۴۵ روز کاری	تاریخ آغاز و ختم پروژه	۷
	۱۷۹۱۶۲۳۱/۵۹ افغانی	قیمت مجموعی پروژه	۸
	وزارت امور شهر سازی و اراضی	تمویل کننده پروژه	۹
	شرکت ساختمانی سپین وال	نام شرکت قراردادی	۱۰
	ساختمانی	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	۱۱
	تا به الحال در حدود 47 فیصد است	فیصدی پیشرفت کار	۱۲

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهرسازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهرسازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار تعمیر مسجد ۳۴۰ نفری سپین جومات در ولسوالی ازره	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	489.978 متر مربع	
۴	مساحت زیربنا	220.365 متر مربع	
۵	تعداد طبقات	دو طبقه	
۶	موقعیت پروژه	ولسوالی ازره ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	۲۰/۰۶/۱۳۹۸ الی ۱۴/۱۲/۱۳۹۹	
۸	قیمت مجموعی پروژه	10180000 افغانی	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی ترای کنتری	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به الحال در حدود 61 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهر سازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهر سازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت لوگر و ملحقات آن	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	60000 متر مربع	
۴	مساحت زیربنا	3277 متر مربع	
۵	تعداد طبقات	دو طبقه	
۶	موقعیت پروژه	ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	۰۹/۰۶/۱۳۹۸ الی ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۸	قیمت مجموعی پروژه	۷۸۵۲۵۶۱۸,۲۰ افغانی	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی و سرک سازی حیات هلمندوال	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به حال در حدود 20 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهر سازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهر سازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار تعمیر مدرسه ۱۰ صنفی در ولسوالی ازره ولایت لوگر	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه		
۴	مساحت زیربنا		
۵	تعداد طبقات	یک طبقه	
۶	موقعیت پروژه	ولسوالی ازره ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	۱۳۹۸/قوس/۲۲ الی ۱۴۰۰/جوزا/۱۵	
۸	قیمت مجموعی پروژه	28779358.85 افغانی	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی اسرار زاهد	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به حال در حدود 23 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهر سازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهر سازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	مسجد جامع ۱۵۰۰ نفری عیدگاه قرای برکی برک باملحقات آن	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	در حدود ۳۷۰۰ متر مربع	
۴	مساحت زیربنا	در حدود ۲۰۰۰ متر مربع	
۵	تعداد طبقات	یک طبقه	
۶	موقعیت پروژه	ولسوالی برکی برک	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	دلوه ۱۳۹۸ ه ش و بعد از ۶۲۰ روز کاری ۴ عقرب ۱۴۰۰ ه ش 19	
۸	قیمت مجموعی پروژه	افغانی 43967650.20	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی برادران شهزاد و Jفجر توحید	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به الحال در حدود 38 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهر سازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهر سازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	انسیتیوت نرسنگ و قابلیت باملحقات آن مرکز ولایت لوگر	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	در حدود ۱۲۰۰۰ متر مربع	
۴	مساحت زیر بنا	متر مربع 2000	
۵	تعداد طبقات	سه طبقه	
۶	موقعیت پروژه	مرکز ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	قوس ۱۳۹۸ الی ۱۶ جوزا ۱۴۰۰ ه ش 16	
۸	قیمت مجموعی پروژه	7666719.84 افغانی	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی و سرک سازی اکسلنت پاراگون	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به حال در حدود 30 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهر سازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهر سازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار کلنیک منطقه منگل ولسوالی ازره ولایت لوگر	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	متر مربع 2000	
۴	مساحت زیربنا	متر مربع 210	
۵	تعداد طبقات	یک طبقه	
۶	موقعیت پروژه	ولسوالی ازره ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۵ الی ۴۵۵ روز کاری	
۸	قیمت مجموعی پروژه	افغانی 13414123.20	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی ترای کنتری	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به حال در حدود 59 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهرسازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهرسازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار تعمیر څارنوالی ولایت لوگر	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	متر مربع 3200	
۴	مساحت زیربنا	متر مربع 450	
۵	تعداد طبقات	سه طبقه	
۶	موقعیت پروژه	مرکز ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	1398/ 5/6 الی ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ برای پروژه اسناد تمدید وقت ارسال گردیده	
۸	قیمت مجموعی پروژه	افغانی 27997000.00	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی شوکت وارث	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به الحال در حدود 69 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهرسازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهرسازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار مسجد ۵۰۰ نفری اصحاب بابا	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	7024 متر مربع	
۴	مساحت زیربنا	355.19 متر مربع	
۵	تعداد طبقات	یک طبقه	
۶	موقعیت پروژه	ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	1398/ 12/19 الی 345 روز کاری	
۸	قیمت مجموعی پروژه	20061355.5 افغانی	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی سمارت یونین	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به حال در حدود 77 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهرسازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهرسازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار مسجد ۵۰۰ نفری التمر	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	6000 متر مربع	
۴	مساحت زیربنا	725.25 متر مربع	
۵	تعداد طبقات	یک طبقه	
۶	موقعیت پروژه	مرکز ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	1400/03/05 الی 1398/ 09/12	
۸	قیمت مجموعی پروژه	18505160.706 افغانی	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی سمارت یونین	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به حال در حدود 33 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

ریاست شهرسازی و اراضی ولایت (لوگر)

جدول مشخصات گزارش گیری از کارکردهای پروژه های ساختمانی، ریاست شهرسازی ولایات

شماره	موضوع	توضیحات	ملاحظات
۱	نام پروژه	پروژه اعمار مسجد امروت ولسوالی ازره	
۲	نام ارگان پروژه مربوط	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۳	مساحت کلی پروژه	۶۱۳,۲۵ متر مربع	
۴	مساحت زیربنا	۳۸۰,۵۸ متر مربع	
۵	تعداد طبقات	یک طبقه	
۶	موقعیت پروژه	ولسوالی ازره ولایت لوگر	
۷	تاریخ آغاز و ختم پروژه	1399/ 02/09 الی 300 روز کاری	
۸	قیمت مجموعی پروژه	10449055 افغانی	
۹	تمویل کننده پروژه	وزارت امور شهر سازی و اراضی	
۱۰	نام شرکت قراردادی	شرکت ساختمانی سمارت یونین	
۱۱	نوعیت پروژه، ساختمانی، پلان ریزی شهری یا ...	ساختمانی	
۱۲	فیصدی پیشرفت کار	تا به الحال در حدود 45 فیصد است	

لطفاً چند قطعه عکس جدید با کیفیت بهتر از پروژه ها نیز ضمیمه معلومات ارسال نمایید.



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Urban Development and Land

